



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

Responsable:
Secretaría de Gobierno

Registrado como de Segunda Clase en la Administración
de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.

Director:
Lic. Juan Ricardo Ramírez Luna

(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)

SUMARIO

PODER LEGISLATIVO

Decreto por el que se concede pensión por muerte a la C. Crescencia Carrillo Jaimes. 1421

Decreto por el que se concede jubilación al C. Juan Saldaña Zamora. 1424

PODER EJECUTIVO

Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre municipios del Estado de Querétaro, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. 1427

Convenio de apoyo financiero que celebra por una parte la Secretaría de Educación Pública y por la otra el Estado de Querétaro. 1437

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Fondo Metropolitano. 1440

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. 1443

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Convenio marco de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública, que celebran por una parte el Estado de Querétaro y por la otra el Municipio de Arroyo Seco, Qro. 1532

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. **1729**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. **1732**

GOBIERNO MUNICIPAL

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. **1733**

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Arroyo Seco, Qro. **1739**

Acuerdo que autoriza el Cambio de Uso del polígono de actuación "Centro Regional De Educación Y Usos Mixtos" De Protección Agrícola De Riego (PAR), Agroindustria (AGI), Agropecuario (A), a un polígono de actuación "Centro Regional de Educación y Usos Mixtos" que contempla usos como, Equipamiento Estatal-Equipamiento de Educación (EE/ED/H4S), Habitacional hasta 400 Hab/Ha/Servicios (H4S) Comercial y Servicios (CS), Preservación Ecológica (PE) y Protección a Cauces y Cuerpos de Agua (CA), en una fracción de 1,006-54-08.377 Has del Ejido El Blanco, Municipio de Colón, Qro. **1748**

Acuerdo que autoriza el Cambio de Uso de Protección Usos Pecuarios (PUP) a Uso Industrial, para el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 100 "El Colorado-Higuerillas" Km 11+300, Municipio de Colón, Qro. **1753**

Acuerdo que autoriza el reconocimiento de una vialidad de nueva creación con superficie total de 4,705.00m2, que afecta los predios identificados como lote 93 de la fase III y lote 94 de la fase IV del fraccionamiento denominado "Parque Industrial O'Donnell aeropuerto internacional Querétaro", ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro. **1757**

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Ezequiel Montes, Qro. **1763**

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Jalpan de Serra, Qro. **1772**

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Landa de Matamoros, Qro. **1780**

Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro. **1806**

Padrón de Contratistas y Laboratorios vigentes al 31 de diciembre de 2013 del Municipio de Querétaro, Qro. **1818**

Aviso por el que se da a conocer lo días que serán considerados inhábiles para el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro, Qro., correspondientes al año 2014. **1828**

Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2013. Municipio de Querétaro, Qro. **1829**

QUE113020014825	Suma De Agua Potable P. de Municipal	Rural	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	100.00	46	100.00	Financiamiento del 30 de Diciembre 2013 / Fecha Construcción Prenale: Registro LA / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$100,000.00 100,000.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014826	Construcción De Drenaje La Balsa (Para Municipio)	Rural	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	2013	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	0.00	0	100.00	Financiamiento del 30 de Diciembre 2013 / Fecha Construcción Prenale: Registro LA / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$660,000.00 660,000.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014827	Rehabilitación De Espacio De Usos Múltiples	Urbano	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$216,071	\$216,071	\$216,071	\$216,071	\$216,071	\$216,071	\$216,071	100.00	20.00	2,100	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$216,071.00 216,071.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014828	Construcción De Baras Perimetral En Esc. Prim. "13 de Mayo"	Urbano	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$149,786	\$149,786	\$149,786	\$149,786	\$149,786	\$149,786	\$149,786	100.00	100.00	2,000	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$149,786.00 149,786.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014829	Construcción De Baras Sábanales Telecomunicación Dpto Rivera	Rural	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	100.00	386	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 22 AGOSTO 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 22 AGOSTO 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$60,000.00 60,000.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014830	Rehabilitación De Calle "A" de Nuevas Urbanizaciones en las Loc. de Las Calle "D" y "E" de la Bar. de Pichón Empacadora Envolvente En Furfura de Asa	Urbano	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social	En Ejecucion	2013	\$433,709	\$433,709	\$433,709	\$433,709	\$433,709	\$433,709	\$433,709	100.00	100.00	1,238	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE JULIO 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$433,709.00 433,709.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014831	Rehabilitación De Calle "A" de Nuevas Urbanizaciones en las Loc. de Las Calle "D" y "E" de la Bar. de Pichón Empacadora Envolvente En Furfura de Asa	Urbano	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social	En Ejecucion	2013	\$359,952	\$359,952	\$359,952	\$359,952	\$359,952	\$359,952	\$359,952	100.00	100.00	1,387	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 8 DE SEPTIEMBRE 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 8 DE SEPTIEMBRE 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$359,952.00 359,952.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014832	Reparación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Rincón de Arroyo Seco	Rural	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecucion	2013	\$5,431	\$5,431	\$5,431	\$5,431	\$5,431	\$5,431	\$5,431	100.00	0.00	20	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 31 DE FEBRERO 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 31 DE FEBRERO 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$5,431.00 5,431.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
QUE113020014833	Construcción De Carcasa De Usos Múltiples	Rural	Aprobaciones Federales	OM FAS Municipal y de las Demarcaciones Tributarias del Distrito Federal	32-Aprobaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	91.00	323	100.00	Financiamiento LA OBRA SE TERMINO EL 20 DE NOVIEMBRE 2013 / Fecha LA OBRA SE TERMINO EL 20 DE NOVIEMBRE 2013 / Reporte en Activo de Carilungo. 30 de Fecha 31 de Diciembre 2013. Modifico el importe de \$200,000.00 200,000.00 por terminar la obra. -SISTEMA Para el siguiente nivel.

C.P. ALEJANDRO BELLAQUEZ MAQUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS
Riobamba



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.
 FOMENTO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (debe en pesos y presentarse en incluir decimales)
 EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013
 ENTIDAD FEDERATIVA DE CUERPO CATEGORICA



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Arbo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Ejercicio	Ramo	Instrucción Ejercicio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Resultado (Millonario)	Comprometido	Divulgado	Ejército	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
QLE01040028214	Continuación De Red De Drenaje Saneamiento En Española Com	P02P-01	Queretaro	Arroyo Seco	La Coma	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	100.00	\$0	Metro Lineal	330	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE EJERCIO EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013. SE CONSTRUYO TANQUE RECEPTOR PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 200 TO DIAMETRO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA LAS ZONAS DE LAS CASAS PROYECTADAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.
QLE010400283209	Sistema De Saneamiento Para Agua Potable	P02P-02	Queretaro	Arroyo Seco	Ayala	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$251,250	\$251,250	\$251,250	\$251,250	\$251,250	\$251,250	100.00	\$0	Sistema	420	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE EJERCIO EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013. SE CONSTRUYO TANQUE RECEPTOR PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE POR EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.
QLE010400283541	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	P02P-03	Queretaro	Arroyo Seco	La Florida	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$150,750	\$150,750	\$150,750	\$150,750	\$150,750	\$150,750	100.00	\$0	Sistema	115	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE EJERCIO EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013. SE REHABILITÓ LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.
QLE010400283872	Rehabilitación De Red De Agua Potable	P02P-04	Queretaro	Arroyo Seco	El Quirio	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$110,550	\$110,550	\$110,550	\$110,550	\$110,550	\$110,550	100.00	\$0	Peso	346	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE REHABILITÓ LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.
QLE010400284020	Rehabilitación De Línea De Conduccion	P02P-05	Queretaro	Arroyo Seco	Las Aljitas	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$186,750	\$186,750	\$186,750	\$186,750	\$186,750	\$186,750	100.00	\$0	Metro Lineal	47	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE REHABILITÓ LINEA DE CONDUCCION PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.
QLE010400284181	Continuación De Sistema De Agua Potable	P02P-06	Queretaro	Arroyo Seco	El Piro	Rural	Subsidios	SZEP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	2013	2013	06070005	06070005	06070005	06070005	\$101,840	\$101,840	\$101,840	\$101,840	\$101,840	\$101,840	100.00	\$0	Sistema	120	100.00	100.00	Presupuesto de Ejercicio de 2013. SE CONSTRUYO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA Para el ejemplar nro.

C. J. AGUIRRE/LEAZAR/MAQUEDA
 DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
 FEDERALES

